

АКТ № 1
проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

"21" февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, улица К. Либкнехта, 1.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятия по замене насосного оборудования на котельной (насос SMA 200-150-500) и рабочую документацию по замене насосного оборудования на котельной.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Мероприятие по замене насосного оборудования выполнено в полном объеме, на сумму 2363,95 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 10967,76 тыс. руб.


Рабочая документация по замене насосного оборудования прилагается.

Председатель комиссии:




Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Кирилледи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

21 фев. 2022 г.



В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

"21" февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, улица Коммунистическая, 49/14.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации. Демонтажу действующего оборудования. Ремонт здания (косметический, установка опор для насосов). Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестроительных работ. Пуско-наладочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию, закрытие котельной Баррикадная, 1. Замена теплосетей с подводом к котельной Баррикадная, 1. Замена теплосетей с подводом к котельной, протяженностью 2,4 км.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 22384,21 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 29228,88 тыс. руб.

Рабочая документация по замене насосного оборудования прилагается.

Председатель комиссии:

Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:

Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:

С.М. Дирин

Н.А. Зубченко

Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:

М.В. Кирилледи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил
«23» мая 2022 г.

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

"21" февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации. Поставке, сборке настенного тепломеханического и гидравлического блока. Монтажа модулей, дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания. Пусконаладочные работы. Ввода объекта в эксплуатацию, консервация.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 3331,61 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 4612,91 тыс. руб.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского городского поселения. Замена котлов на котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:



С.М. Дирин




Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил
«23» мая 2022 г.



В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

" 21 " февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

**Проверка проводилась в отношении здания, расположенного по адресу:
г. Ейск, ул. Мичурина, 10.**


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по проектированию единой центральной диспетчерской системы, ремонт административного здания.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 999,36 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 2427,04 тыс. руб.

Рабочая документация по проектированию единой центральной диспетчерской системы, ремонту административного здания прилагается.

Председатель комиссии:




Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин




Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



«3» мая 2022 г.

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

"21" февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, улица Мичурина, 10 (2а).

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации. Поставка, сборка технологического оборудования. Монтаж оборудования, монтаж дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания. Пуско-наладочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:


Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 2708,27 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 3917,1 тыс. руб.

Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского городского поселения. Замена котлов в котельной прилагается.

Председатель комиссии:




Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:


Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Кирилледи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«23» мая 2022 г.



В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

"21" февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, улица Коммунистическая, 81.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации, замены насосного оборудования

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:


Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 1782,18 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 1882,08 тыс. руб.

Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского городского поселения АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной, замены насосного оборудования прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь


Заместитель председателя
комиссии:

Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«23» мая 2022 г.



В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

" 28 " февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №29, расположенной по адресу: ст. Должанская, ул. Октябрьская, 53.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по замене тепловых сетей.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 579,8 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 1368,01 тыс. руб.


Исполнительная документация по замене тепловых сетей от котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



«25» мая 2022 г.

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

"28" февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №9, расположенной по адресу: ст. Должанская, ул. Октябрьская.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 921,99 тыс. руб без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 4128,76 тыс. руб.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:




Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



«23» мая 2022 г.

В.Н. Темников

АКТ № 9
проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

"28" февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №10, расположенной по адресу: ст. Должанская, ул. Советов.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 930,31 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 4789,64 тыс. руб.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



«29» мая 2022 г.

В.Н. Темников

АКТ № 10
проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

" 28 " февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №11, расположенной по адресу: ст. Должанская, пер. Сквозной.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 951,56 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 3278,88 тыс. руб.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:




Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Кирилледи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



« 03 » мая 2022 г.

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

"28" февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №13, расположенной по адресу: ст. Должанская, ул. Чапаева, 98.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации. Реконструкции действующего оборудования. Газификации котельной.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 1626,74 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 2826,94 тыс. руб.


Рабочая документация по замене насосного оборудования на котельной. Рабочая документация по разработке проектно-сметной документации. Реконструкции действующего оборудования. Газификации котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Кирилледи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«23» мая 2022 г.



В.Н. Темников

АКТ № 12
проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

" 28 " февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №24, расположенной по адресу: пос. Воронцовка, ул. Школьная, 1а.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 1004,04 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 2769,57 тыс. руб.

Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«23» мая 2022 г.



В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

" 28 " февраля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №26, расположенной по адресу: пос. Воронцовка, ул. Юбилейная.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 755,94 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 2542,45 тыс. руб.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



«13» мая 2022 г.



В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

" 11 " марта 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, улица Калинина, 281/2.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по замене насосного оборудования на котельной и ЦТП, теплообменного оборудования и автоматики ЦТП.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 3746,51 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 29746,66 тыс. руб.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского городского поселения, замена насосного оборудования на котельной и ЦТП, теплообменного оборудования и автоматики ЦТП прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин




Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Кирилледи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил
«3» мая 2022 г.



В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

"11" марта 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, ул. Мира, 166.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 608,63 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 3609,39 тыс. руб.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского городского поселения АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Кирилледи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«23» мая 2022 г.



В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

"11" марта 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, улица Свободы, 36/1.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 1000,91 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 7158,69 тыс. руб.

Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского городского поселения АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:




Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«23» май 2022 г.



В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

" 29 " марта 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной, расположенной по адресу: г. Ейск, улица Первомайская, 196.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 504,1 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 3989,55 тыс. руб.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского городского поселения АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Кириллиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«23» мая 2022 г.



В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

" 29 " марта 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №4, расположенной по адресу: пос. Степной, улица Советов, 3


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 671,70 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 4561,76 тыс. руб.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского городского поселения АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко




Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Кирилледи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



«23» мая 2022 г.

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

"29" марта 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №3, расположенной по адресу: пос. Степной, ул. Ленина, 96.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:


Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 1003,55 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 1186,22 тыс. руб.

Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского городского поселения АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь


Заместитель председателя
комиссии:

Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«23» мая 2022 г.

В.Н. Темников

АКТ № 20
проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

"29" марта 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №2, расположенной по адресу: с. Александровка, ул. Школьная, 9.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по замене насосного оборудования (NES50-32-130), по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 1185,22 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 2983,83 тыс. руб.


Рабочая документация по замене насосного оборудования на котельной. Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского городского поселения АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:




Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:




С.М. Дирин



Н.А. Зубченко

Секретарь комиссии:



Н.В. Перевышина

М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил
«23» мая 2022 г.



В.Н. Темников

АКТ № 21
проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

" 31 " марта 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №8, расположенной по адресу: ст. Камышевская, улица Красная, 215.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по разработке документации для промэкспертизы. Реконструкция действующего оборудования, включая котлы, насосное и автоматику. Замена тепловых сетей 0,6 км.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 5794,55 тыс. руб. Отчет по денежным средствам будет в 2022 году.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Кирилледи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил
«13» мая 2022 г.



В.Н. Темников

проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

"31" марта 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №12, расположенной по адресу: ст. Должанская, ул. Октябрьская, 51.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, балансовая стоимость объекта с учетом произведенных работ составила 19,11 тыс. руб., отчет по денежным средствам будет в 2022 году.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:




Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Кирилледи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



«23» мая 2022 г.

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

" 31 " марта 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №22, расположенной по адресу: с. Кухаривка, ул. Победы, 27.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 759,33 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 1798,17 тыс. руб.

Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:



С.М. Дирин




Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



13 мая 2022 г.

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

" 31 " марта 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №46, расположенной по адресу: пос. Моревка, ул. Победы, 49а.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 945,42 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 7258,63 тыс. руб.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:




Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



«23» мая 2022 г.

В.Н. Темников

проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения

г. Ейск

" 15 " апреля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №31, расположенной по адресу: ст. Копанская, улица Мешкова, 25.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация. Замена насосного оборудования (TD65-41G/2SWHCJ).

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 1350,03 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 2071,93 тыс. руб.

Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной, рабочая документация замена насосного оборудования на котельной прилагается.

Председатель комиссии:




Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Кирилледи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



В.Н. Темников

«23» мая 2022 г.

проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабженияг. Ейск"15" апреля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №32, расположенной по адресу: ст. Ясенская, ул. Ленина, 88.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:


Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 728,95 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 2832,95 тыс. руб.

Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь


Заместитель председателя
комиссии:

Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин




Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«23» мая 2022 г.

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

"15" апреля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №33, расположенной по адресу: ст. Ясенская, ул. Ленина, 19.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация. Замена насосного оборудования (насос NES65-50-200).

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 1458,99 тыс. руб без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 4082,91 тыс. руб.


Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной, исполнительная документация по замене насосного оборудования на котельной прилагается.

Председатель комиссии:



Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:



Н.Н. Агеенко


Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



«23» мая 2022 г.

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

"15" апреля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной №36, расположенной по адресу: пос. Советский, ул. Школьная, 25.


В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация. Замена насосного оборудования (насос NES65-50-160-11/2).

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 285,81 тыс. руб. без НДС. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 3948.55 тыс. руб.

Рабочая документация по техническому перевооружению системы теплоснабжения Ейского района АСКУЭ, диспетчеризации, автоматизации котельной, рабочая документация замена насосного оборудования на котельной прилагается.

Председатель комиссии:




Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:




Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:



С.М. Дирин



Н.А. Зубченко



Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:



М.В. Киримлиди

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил



«3» мая 2022 г.

В.Н. Темников

**проверки исполнения условия концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения**

г. Ейск

" 29 " апреля 2022 г.

Комиссия, образованная:

Распоряжением администрации МО Ейский район от 16 декабря 2020 г. № 421-р «Об образовании комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования Ейский район» с "11" февраля 2022 г. по "25" апреля 2022 г. проводилась проверка в отношении реконструированных и модернизированных объектов теплоснабжения в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 31 июля 2020 года №42.

Проверка проводилась в отношении котельной, расположенной по адресу: пос. Комсомолец, ул. Гагарина, 25.

В ходе проведения проверки комиссия проверила выполнение мероприятий по замене насосного оборудования.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки:

Вышеуказанные мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 338,65 тыс. руб. Балансовая стоимость объекта по завершению мероприятия согласно концессионному соглашению, составила 2295,82 тыс. руб.

Рабочая документация по замене насосного оборудования прилагается.

Председатель комиссии:

Г.В. Кухарь

Заместитель председателя
комиссии:

Н.Н. Агеенко

Члены комиссии:

С.М. Дирин

Н.А. Зубченко

Н.В. Перевышина

Секретарь комиссии:

М.В. Кирилледи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«23» мая 2022 г.

В.Н. Темников